

SERIENNUMMER	MODELLARTIKEL

Kunde/Eigentümer: _____

Installation bei: _____

Adresse: _____

Postleitzahl & Ort: _____

Telefon: _____

Installationsdatum: _____

Unternehmen: _____

Adresse: _____

Postleitzahl & Ort: _____

Telefon: _____

STROMVERSORGUNG

Spannung ☐ 230 ☐ 400

Hertz ☐ 50 ☐ 60

Phase ☐ 1 ☐ 3

INSTALLATIONSTYP

Steckerfertige Ausführung ☐

Anschluss externe Kältemaschine ☐

BITTE BEANTWORTEN SIE ALLE FOLGENDEN FRAGEN. WENN SIE ANMERKUNGEN ODER PROBLEME HABEN, SCHREIBEN SIE DIESE BITTE IN DAS UNTEN STEHENDE FELD.

INBETRIEBNAHME		BETRIEBSBEREIT	
Ist die Vitrine entlang der Länge und von vorne nach hinten waagrecht?	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht zutreffend	3-phasig angeschlossen P1 P2 P3.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht zutreffend
Verfügt die Vitrine über die richtige Kompressorbelüftung an der Vorder- und Rückseite?	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht zutreffend	Verkabelungsanschlüsse fest.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht zutreffend
Entfernen Sie die inneren Teile und überprüfen Sie die Verdampferlüftermotoren und den Betrieb.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht zutreffend	Maschine ordnungsgemäß geerdet.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht zutreffend
Wasser in den Abflussbehälter gießen und auf Wasserlecks prüfen	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht zutreffend	Stromversorgung/Spannung (Eingang)	_____ Volt
Weisen Sie den Kunden in die richtige Verwendung der Innenstruktur ein, um sicherzustellen, dass die Oberfläche ein geschlossener Bereich ist.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht zutreffend	Temperatur nach 1. Zyklus =	_____ C / F
Dem Kunden wurde gezeigt, wie der Sollwert eingestellt wird.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht zutreffend	Manuelles Abtauen starten. Überprüfen Sie, ob das Abtauen korrekt funktioniert hat.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht zutreffend
Sollwert =	_____ C / F	Überprüfen Sie, ob die Glasheizung ordnungsgemäß funktioniert.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht zutreffend
Foto von der fertiggestellten Installation.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht zutreffend	Überprüfen Sie, ob die Beleuchtung ordnungsgemäß funktioniert.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht zutreffend
		Dem Kunden wurde die Bedienungsanleitung ausgehändigt und er wurde über die richtige Reinigungsmethode informiert.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht zutreffend
		Fotos von etwaigen Problemen.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht zutreffend

Anmerkungen: _____

HÄNDLERZERTIFIZIERUNG

Ich habe die oben genannte Installation überprüft.

Unterschrift _____ Datum _____

BESITZERZERTIFIZIERUNG

Die oben genannte Installation wurde überprüft und funktioniert einwandfrei.

Unterschrift _____ Datum _____

Hinweis: Ansprüche auf die 3-jährige Garantieverlängerung für Teile werden nur nach Erhalt eines jährlichen vollständigen Wartungsbesuchs genehmigt. Zu der Geltendmachung der Garantie muss ein Nachweis in Form einer Wartungsrechnung oder eines Wartungsberichts vorgelegt werden.